

Durazno, 20 de abril del 2015

Respuesta de consultas realizadas,

CONSULTAS: Estudiando los recaudos técnicos y la memoria interpreto que la fundación se planteo en sistema de platea, esto es así? (si)

.. si seria así, me falta los espesores y las armaduras, en sectores de vinculación de pilares y platea, esto se plantea como losas sin viga?, donde densificamos en apoyos de pilares, parrillas independientes con mayores espesores(ancho de platea 10cm, ver lamina L3E1)

La terminación del muro medianero cara, vecino , se terminara como los que están en fachada principal con pilares en hormigón visto(ver memoria revoques)

Los nichos, la tapa metálica se coloca pomelas?... cuantas dimensión de las mismas (asegurar el buen funcionamiento de la abertura)

EN corte de detalle allí la platea es de 12 cm el resto de vereda es idem, allí en corte se ve una viga a nivel de platea, se colocara debajo de los muros?(si ver lamina estructura)

CONSULTA: En planilla de rubrado presentada por ID. figuran metrajes, estos serán los valores que ofertaran todas las empresas o cada empresa determinara su cantidad, (cada empresa ofertara su cantidad)

CONSULTA: EL CARTEL DE OBRA, NO TENGO DIMENSIONES NI FORMA, FALTA DETALLE DE ARMADO (no esta previsto cartel de obra)
(formato A4 x 100, lona ploteada sobre bastidor hierro)

CONSULTA: en rubrado proporcionado por ID, en titulo dice "108 NICHOS", es solamente lo que figuran en recaudos técnicos, un solo bloque con urnarios ? (es un error, se construira según graficos y memoria)

Arq. Santiago carbajal